

Name/ ФИО:

Date/ Дата:

Signature/ Подпись:

ARCTIC LNG 2 PROJECT Request for Inspection / ПРОЕКТ АРКТИК СПГ-2 Запрос на проведение инспекции



		RFI No:	RHI-RFI-4	13677						
ready for inspection / Подтверждение готовности inspect			QC Inspector confirmation work is ready for tion / Подтверждение готовности работ к кции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА				CTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА			
Name/ ФИО: Hordon (rubta Name/ Ф			NO: Semb Color			Name/	Name/ ФИО: Ba benche DA			
							Date/ Дата: 06.05.2022			
Signature/ Подпись:	Signature/	/ Подпись:			Signatu	Signature/ Подпись:				
Сіvіl/ Structural/ Общест Констркцио роит.ра нные боты работы	Месhanical /Механомонт ажные		Electrical/ Электроте хнические работы	Painting / Покрасоч ные	Insulation/ Изоляцио нные	Arch/ Архитекту рны е работы	Instrument / КИП	Other/ Прочие	DCC / ДО	
Inspection Details/Де		CONTRACTOR QC Received Stamp / Полученный щ/faмп от КК ПОДРЯДЧИКА:				Company Received Stamp / Іолученный штамп от КОМПАНИИ:				
DATE/ДАТА: 06.05.2022 to			Name/ ΦΙΟ: hushah: how the lay Name/ ΦΙΟ:							
ТIME/ВРЕМЯ: 15.00			Date/ Дата: Об 05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				01			
Location / NMP WS-107 Участок:			Signature/ Подпись: Signature/ Подпись:							
AREA/Зона работ:	CONTRACTOR /	Witness/		APK	HOLD/			CF_Verifying	Document	
ПОДРЯДЧИК ОСВИД-НИЕ НАИМЕНОВАНИЕ WHO DEKILING: COMPANY / Witness/		Освид-ние	√ НА УТОЧНЕНИИ			ии		QCF-Verifying Document, 1300-BTC02		
		Witness/ Освид-ние		HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ		ии				
ITP Number/ Номер ITP:	3000-D-EC-000-CN-I	TP-0803-00_0)5U	Activity Nu Номер раб						
Activity Description/Описа POST REINSTATEMENT РУЧНОЙ С КОНТРОЛИГ	; MANUAL BOLTS TIGH								ОЙ И	
Item Tag / Number/Personal / Наименование марки / Номер / Персонал					Результат инспекции					
DRG NO : 2-TMP-001A-212-AM-00008-01 / R3-M02 , SPOOL NO : SP06 , JOINT NO					Repeat (**) / Повторения (**	Ассерtес*	-	Rejected (*)/Отклонено		
BJ3,BJ4			IOB		повторения (Принят	Q	1		
						A				
Please refer to attachment / См. вложения										
	SUBCONTRACT Отдел КК СУБПО					/УИМАМОО / УИМАПИОО /				

(*) Rejected: Q= for Quality; I = for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form (*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне данной

(**) If the inspection is postponed within the day, tick this box/ (**) Если инспекция отклонена в течение дня отметьте данную

RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ AWP1B

CHECKED

FILCH 212 2-TMP-001A

212-AM-00008

C2

C1

AMINE

ARCTIC LNG 2 APKTUK COT 2 GYDAN LNG .** NOVARCTIC		PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / APKTUK CПГ 2				
		COMPANY / КОМПАНИЯ: LLC "ARCTIC LNG 2" / OOO "APKTИК СПГ 2"				
	ITY CONTROL FORM ИА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 1300-BTC02	PROJECT No./ ПРОЕКТ №: 079322C	SH. 1 OF 2 ЛИСТ 1 ИЗ 2			
ПРОТ	MANUAL TIGHTENING & TORQUEING CHECK REPORT / DKOЛ ПРОВЕРКИ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ — АЯ ЗАТЯЖКА / РУЧНАЯ С КОНТРОЛЕМ МОМЕНТА	SUBCONTRACTOR / RHI	1300-BTC02 № 0089			
		Ассерt Приня				
s/n п.п	Description / Описание	Results / Результат	Yes / Да	No/ HeT		
1.	Identify / Идентифицировать: Sub-System №/ подсистему №:		 ⊠			
2.	ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ № ВЈЗ,ВЈ4 Check flange face alignment/parallelism is within permissible tolerances (ASME PCC-1) / Проверить					
	соосность/параллельность поверхностей фланцев на соответствие допускам (например, ASME PCC-1) Parallelism - Maximum 0.8 mm difference between widest and narrowest gap / Параллельность — разница между наибольшим и наименьшим зазором между фланцами не более 0,8 мм. Alignment - Maximum axial misalignment of flanges 1.5 mm. / Соосность — отклонение не более 1,5 мм.		Ø			
3	Bolt Material /	A320 Gr.L7/A194 Gr.7 +S3	• Z I			
4.	Материал болтов: Bolt Diameter (inch) /	A320 GI.L7/A194 GI.7 +33	₩ZJ			
	Диаметр болтов (дюйм):	M16	∠ Z			
5.	Confirm bolts fully engaged through nut (accepted if a minimum of 1 or a maximum of 3 complete full form threads protrude from the nut after completion of tightening) / Проверить полное захождение болта в гайку (из гайки после завершения затяжки должно выступать не менее 1 и не более 3 полных витков резьбы)	Accepted	Ø			
6.	Check gasket type (manufacturer's name, ASME B16.20) and as per isometric BoM / Проверить тип прокладки (наличие изготовителя, соответствие ASME B16.20), соответствие информации из ведомости материалов на трубопровод	Accepted	Ø			
7.	Check stud bolts/nuts hard stamping to verify correct material grade / Проверить клеймо на шпильках / болтах, гайках для подтверждения правильного сорта материала	Accepted	₽ Z I			
8.	Verify correct bolt coating (PTFE, cadmium, galvanized etc.) / Проверить требуемое покрытие болтов (ПТФЭ, кадмий, оцинковка)	Accepted	Ø			
9.	Check application of thread lubricant / Проверить нанесение смазки на резьбу	Jet-Lube® 550®	Ø			

ARCI	TIC LNG 2	GYDAN LNG.	NOVARCTIC	PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / APKTUK CПГ 2				
APKT	UK CUL 5			COMPANY / КОМПАНИЯ: LLC "ARCTIC LNG 2" / OOO "APKTUK CПГ 2				
	ITY CONTROL F IA КОНТРОЛЯ К		1300-BTC02	PROJECT No./ ПРОЕКТ №: 079322C		SH. 2 OF 2 ЛИСТ 2 ИЗ		
BOLT MANUAL TIGHTENING & TORQUEING CHECK REPORT / ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ — РУЧНАЯ ЗАТЯЖКА / РУЧНАЯ С КОНТРОЛЕМ МОМЕНТА			SUBCONTRACTOR / RHI	1300-BTC02 № 0089				
10.	Check bolt torqueing requirements / Проверить необходимость контролируемой затяжки: а) None (Manual Tightening) / Нет (ручная затяжка только) b) Manual Torque-wrench / Ручной динамометрический ключ c) Hydraulic Torque / Гидравлический динамометрический ключ			N/A / Не применимо	e <i>Wrench №</i> / Динамометрический ключ			
11.	Check fitting of protective end-caps or additional nuts on over-length bolts / Проверить установку защитных колпачков, или дополнительных гаек на длинных болтах			NI/A		Ø		
12.	Confirm flange status identification tag is secured to the flange / Убедиться, что идентификационная бирка фланца прикреплена к нему			Accepted	Ø			
13.	inspection has промаркирован	been done / ye	n "0" confirming that бедиться, что фланец "0", в качестве нспекции	Accepted		Ø	0	
14.	Torqueing (Manual Torque/Hydraulic Затяжка с контролем момента (ручная/гидравлическая) ТОRQUE VALUE (Nm) / ЗНАЧЕНИЕ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ, НМ ТОRQUE / МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 30 % ТОRQUE / МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 60 % ТОRQUE / МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 100 %			147	₩.			
				44				
				88				
				147				
	Pump Pressure (bar) / Давление насоса, бар			N/A				
	s / Примечані							
	INSPECTORS / SUBCONTRACTOR / ИНСПЕКТОРЫ СУБПОДРЯДЧИК		СОМТРАСТОЯ / СОМРАНУ / КОМПАНИЯ					
	/ Ф. И.О. TURE / ПОДПИСЬ	Semih &	ENV Indis 14	Luskop kon Valeng	200 N	13 ye	ouse	
			W.	M QC 0	136	T. X	4	
DATE / DATA OS OS 22			06.05.2022		(III)			