

ARCTIC LNG 2 PROJECT Request for Inspection / ПРОЕКТ АРКТИК СПГ-2 Запрос на проведение инспекции



RFI No: RHI-RFI-42246

SCTR Construction Supervisor confir	nation work is
ready for inspection / Подтверждени	е готовности
работ к инспекции Супервайзером С	троительного
Отдела СУБПОДРЯДЧИІ	(A

SCTR QC Inspector confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА CTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА

Company Received Stamp /

Name/ ФИО: Horiom Grupta

Name/ ФИО: Sem. h

Name/ ФИО: Babenho

Date/ Дата: 19.04.2022

Date/ Дата: 19.04.2022

Date/ Дата: 19.04.2022

Signature/ Подпись: Hordons

Signature/ Подпись:

Signature/ Подпись:

DCC / Insulation/ Instrument / Other/ Civil/ Structural Mechanical Piping / Electrical/ Painting / Arch/ КИП до Общест Констркцио /Механомонт Трубопр Электроте Покрасоч Изоляцио Архитекту Прочие V нные ажные оводные нные рны е роит.ра боты работы работы работы

Inspection Details/Детали инспекции:

DATE/ДАТА:

19.04.2022 to

ТІМЕ/ВРЕМЯ:

15:00

Location / NMP, WS-107

Участок:

CONTRACTOR QC Received Stamp / Полученный штамп от КК ПОДРЯДЧИК

Полученный штамп от КОМПАНИИ:

Name/ ΦИΟ: 📈

Date/ Дата: Signature/

Подпись:

Name/ ФИО;

Date/ Дата: Signature/

Подпись:

AREA/Зона работ: **INSPECTION ITEM**

CONTRACTOR / подрядчик COMPANY /

Witness/ Освид-ние

Witness/

HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ

HOLD/

НА УТОЧНЕНИИ

QCF-Verifying Document,

НАИМЕНОВАНИЕ инспекции:

ITP Number/

Номер ITP:

ПОДСИСТЕМЫ

компания Освид-ние 3000-D-EC-000-CN-ITP-0803-00_05U

Activity Number/ 4.2 Номер работы:

Activity Description/Описание работы: POST REINSTATEMENT; MANUAL BOLTS TIGHTENING AND MANUAL TORQUEING CHECK. BY QC / ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ -ПРОВЕРКА РУЧНОЙ И РУЧНОЙ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ УСИЛИЕМ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ. ПРОВЕРЯЕТСЯ ОТЛЕЛОМ КК. 5 % EACH SUB-SYSTEM / КАЖД.


Item Tag / Number/Personal / Наименование марки / Номер / Персонал	Pe	Результат инспекции			
	Repeat (**) /	Accepted/ Принято	Rejected (*)/Отклонено		
	Повторения (**		Q	1	
		A			
Please refer to attachment / См. вложения					

	SUBCONTRACTOR QC / Отдел КК СУБПОДРЯДЧИКА	CONTRACTOR QC / Отдел КК ПОДРЯДЧИКА	СОМРАНУ/ КОМПАНИЯ
Name/ ФИО:	Semily Extraction	Lusho ha kon Lokery	W. Magainer
Date/ Дата:	OS 6.02C	06.05.20228	THE THE COLUMN THE PARTY OF THE
Signature/ Подпись:	PAGES	A PKT THE	(2)

^(*) Rejected: Q= for Quality; I = for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form (*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне дайн

(**) If the inspection is postponed within the day, tick this box/ (**) Если инспекция отклонена в течение дня, отметьте данную

RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ AWP1B



ARCTIC LNG 2		PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / APKTUK CПГ 2		
APK	TUK COT 2	COMPANY / КОМПАНИЯ: LLC "ARCTIC LNG 2" 2"	/ 000 "APK	тик спг
	LITY CONTROL FORM МА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 1300-BTC02	PROJECT No./ ПРОЕКТ №: 079322C	SH. 1 OF ЛИСТ 1 И	
ПРОТ	MANUAL TIGHTENING & TORQUEING CHECK REPORT / ОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ – АЯ ЗАТЯЖКА / РУЧНАЯ С КОНТРОЛЕМ МОМЕНТА	SUBCONTRACTOR / RHI	1300-BTC 009	
			Ассе	pted / нято
s/n п.п	Description / Описание	Results / Результат	Yes / Да	No/ Het
1.	Identify / Идентифицировать:		Да	Tici
	Sub-System №/ подсистему №:			
	Line № / линию №: 213-HV-00016			
	Isometric № / Изометрический чертеж № 2-TMP-001C-213-HV-00016-01		Ø	
	rev № / ред.№:R1			
	FLANGE JOINT № / ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ №: ВJ3,ВJ4			
2.	Check flange face alignment/parallelism is within permissible tolerances (ASME PCC-1) / Проверить соосность/параллельность поверхностей фланцев на соответствие допускам (например, ASME PCC-1) Parallelism - Maximum 0.8 mm difference between widest and narrowest gap / Параллельность — разница между наибольшим и наименьшим зазором между фланцами не более 0,8 мм.	Accepted	₩.	
	Alignment - Maximum axial misalignment of flanges 1.5 mm. / Соосность – отклонение не более 1,5 мм.			
3	Bolt Material / Материал болтов:	A320 Gr.L7/A194 Gr.7 +S3	Z	
4.	Bolt Diameter (inch) / Диаметр болтов (дюйм):	M16	Ø	
5.	Confirm bolts fully engaged through nut (accepted if a minimum of 1 or a maximum of 3 complete full form threads protrude from the nut after completion of tightening) / Проверить полное захождение болта в гайку (из гайки после завершения затяжки должно выступать не менее 1 и не более 3 полных витков резьбы)	Accepted	Ø	
6.	Check gasket type (manufacturer's name, ASME B16.20) and as per isometric BoM / Проверить тип прокладки (наличие изготовителя, соответствие ASME B16.20), соответствие информации из ведомости материалов на трубопровод	Accepted	Ø	
7.	Check stud bolts/nuts hard stamping to verify correct material grade / Проверить клеймо на шпильках / болтах, гайках для подтверждения правильного сорта материала	Accepted	Ø	
8.	Verify correct bolt coating (PTFE, cadmium, galvanized etc.) / Проверить требуемое покрытие болтов (ПТФЭ, кадмий, оцинковка)	Accepted	Ø	
9.	Check application of thread lubricant / Проверить нанесение смазки на резьбу	Jet-Lube® 550®	₩.	П

ARCT	IC LNG 2	CYDAN 3		PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / AP	КТИК СПГ 2		
APKT	K COT 2	LNG.	NOVARCTIC	COMPANY / КОМПАНИЯ: LLC "ARCTIC	LNG 2" / OOO "APKT	ИК СПГ 2"	
	TY CONTROL FO		1300-BTC02	PROJECT No./ ПРОЕКТ №: 079322C	SH. 2 OF 2 ЛИСТ 2 ИЗ		
ПРОТО		ЗАТЯЖКИ БОЛТО	NG CHECK REPORT / ВЫХ СОЕДИНЕНИЙ – ЕМ МОМЕНТА				
10.	необходимость а) None (Manu только) b) Manual Toro Ручной динамо c) Hydraulic To	контролируемог ual Tightening) que-wrench / метрический клн	/ Нет (ручная затяжка оч	N/A / Не применимо Torque Wrench № / Динамометрический № 1909234780	ключ 🌌		
11.	on over-length	bolts / Проверит	caps or additional nuts гь установку защитных ых гаек на длинных			₩ Z	
12.		диться, что иден	utatus identification tag is secured to иться, что идентификационная бирка пена к нему		Z		
13.	inspection has промаркирован	been done / ye	n "0" confirming that бедиться, что фланец "0", в качестве нспекции	Accepted	Ø		
14.	Затяжка (ручная/гидрав TORQUE VALU		олем момента	147			
	TORQUE / MON	ИЗЖКТАЕ ТНЭ	30 %	44	- Z		
	TORQUE / MON	ИЕНТ ЗАТЯЖКИ	60 %	88		_	
	TORQUE / MON	ИЕНТ ЗАТЯЖКИ	100 %	147			
	Pump Pressure Давление насос			N/A			
Notes	s / Примечани	1e:					
INSPECTORS / SUBCONTRACTOR / CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК			СОМРАНУ / КОМПАНИЯ				
NAME	/ Ф. И.О.	e 1	CHEAVY IVO	Sen KIN	N. N. rear	her	
SIGNA	TURE / ПОДПИСЬ	Semil	PAC	538	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	The state of the s	
DATE	/ ДАТА	(95.0	ONOCO /	06.05. 2022		CIL	