

Name/ ФИО

Date/ Дата:

Signature/ Подпись:

ARCTIC LNG 2 PROJECT Request for Inspection / ПРОЕКТ АРКТИК СПГ-2 Запрос на проведение инспекции



СОМРАНУ/ КОМПАНИЯ

RFI No: RHI-RFI-44008

		RFI NO:	KHI-KFI-	44008						
SCTR Construction Superviready for inspection / Подтработ к инспекции Суперв. Отдела СУБПС Name/ ФИО НОЗЗЗВ ОТДЕЛЕ ОТ.05.20 Signature/ ПОДПИСЬН	SCTR QC Inspector confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА Name/ ФИО Date/ Дата: 07.05.2022 Signature/ Подпись:			K	СТR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА Name/ ФИО — Коемей Date/ Дата: 07.05.2022 Signature/ Подпись:					
Сіvіі/ Общест роит.ра боты Structural/ Констркцио нные работы		Piping / Трубопр оводные √	Electrical/ Электроте хнические работы	Painting / Покрасоч ные		o Ap	Arch/ хитекту оны е аботы	Instrument /	Other/ Прочие	DCC / ДО
TIME/ВРЕМЯ: Location / NMP, WS- Участок:	7.05.2022 to 15:00			иный штамп о 10 V, F a: ОТ,	Received Stamp		Name/ Date/ Д Signatu Подпис	Полученный ш ФИО Цата: ure/	Received Stamp	
AREA/Зона работ: INSPECTION ITEM /	CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	Witness/ Освид-ние		٧	HOLD/ HA YTOYHE	НИИ			QCF-Verifying SC F	
НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ:	СОМРАНУ / КОМПАНИЯ	Witness/ Освид-ние		HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ						
ITP Number/ Номер ITP:	3000-D-EC-000-CN-I	P-0803-00_	05U	Activity No Homep pa			1			
Activity Description/Опис: POST REINSTATEMENT РУЧНОЙ С КОНТРОЛИ!	T; MANUAL BOLTS TIGH									ОЙИ
Item Tag / Number/Pe	rsonal / Наименова	ние марки /	Номер / П	ерсонал				Результат и	нспекции	
DRG NO: 2-TMP-004B-250-FG-00010-03 / REV NO: 5 / SP07 / BJ6, BJ7					Repeat (**) / Повторения (**	Accepted/		Rejected (*)/Отклонено		
						110810	рения (Приня	Q	1
Please refer to attach	nent / См. вложения	ı						V		

(*) Rejected: Q= for Quality; I = for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form / (*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне данной

(**) If the inspection is postponed within the day, tick this box/ (**) Если инспекция отклонена в течение дня, отметьте данную

SUBCONTRACTOR QC /

Отдел КК СУБПОДРЯДЧИКА

RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ AWP1B

CONTRACTOR QC /

Отдел КК ПОДРЯДЧИКА

ARC	CTIC LNG 2	PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / APKTUK CПГ 2				
АРК	TUR COT 2	COMPANY / KOMПАНИЯ: LLC "ARCTIC LNG 2" / OOO "APKTUK СПГ 2"				
	LITY CONTROL FORM МА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 1300-BTC02	PROJECT No./ ПРОЕКТ №: 079322C	SH. 1 OF 2 ЛИСТ 1 ИЗ 2			
ПРОТ	MANUAL TIGHTENING & TORQUEING CHECK REPORT / ОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ – АЯ ЗАТЯЖКА / РУЧНАЯ С КОНТРОЛЕМ МОМЕНТА	SUBCONTRACTOR / CУБПОДРЯДЧИК: RHI	1300-BTC02 № 0108			
			Accepted / Принято			
s/n	Description / Описание	Results / Результат	Yes / No/			
1.	Identify / Идентифицировать:		Да	Нет		
	Sub-System №/ подсистему №:					
	Line № / линию № 250-FG-00010					
	Isometric № / Изометрический чертеж № 2-TMP-004B-250-FG-00010-03		∠			
	rev № / ред.№:R5					
	FLANGE JOINT № / ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ №: ВJ6,ВJ7					
2.	Check flange face alignment/parallelism is within permissible tolerances (ASME PCC-1) / Проверить соосность/параллельность поверхностей фланцев на соответствие допускам (например, ASME PCC-1) Parallelism - Maximum 0.8 mm difference between widest and narrowest gap / Параллельность — разница между наибольшим и наименьшим зазором между		≥ Z			
	фланцами не более 0,8 мм. Alignment - Maximum axial misalignment of flanges 1.5 mm. / Соосность – отклонение не более 1,5 мм.					
3	Bolt Material / Материал болтов:	A320 Gr.L7/A194 Gr.7 +S3	Z			
4.	Bolt Diameter (inch) / Диаметр болтов (дюйм):	M16	Ø			
5.	Confirm bolts fully engaged through nut (accepted if a minimum of 1 or a maximum of 3 complete full form threads protrude from the nut after completion of tightening) / Проверить полное захождение болта в гайку (из гайки после завершения затяжки должно выступать не менее 1 и не более 3 полных витков резьбы)	Accepted	Ø			
6.	Check gasket type (manufacturer's name, ASME B16.20) and as per isometric BoM / Проверить тип прокладки (наличие изготовителя, соответствие ASME B16.20), соответствие информации из ведомости материалов на трубопровод	Accepted	Ø			
7.	Check stud bolts/nuts hard stamping to verify correct material grade / Проверить клеймо на шпильках / болтах, гайках для подтверждения правильного сорта материала	Accepted	Z			
8.	Verify correct bolt coating (PTFE, cadmium, galvanized etc.) / Проверить требуемое покрытие болтов (ПТФЭ, кадмий, оцинковка)		₩.			
9.	Check application of thread lubricant / Проверить нанесение смазки на резьбу	Jet-Lube® 550®	Ø			

ARCT	TIC LNG 2	GYDAN À		PROJECT / ПРОЕКТ: ARCTIC LNG 2 / APKTUK CПГ 2				
APKT	K CUL 5	LNG.	NOVARCTIC	COMPANY / КОМПАНИЯ: LLC "ARCTIC LNG 2"	' / OOO "APKT	ИК СПГ 2"		
QUALITY CONTROL FORM ФОРМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 1300-BTC02				PROJECT No./ ПРОЕКТ №: 079322C	SH. 2 OF 2 ЛИСТ 2 ИЗ 2			
ПРОТО	BOLT MANUAL TIGHTENING & TORQUEING CHECK REPORT / ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ — РУЧНАЯ ЗАТЯЖКА / РУЧНАЯ С КОНТРОЛЕМ МОМЕНТА			SUBCONTRACTOR / RHI	1300-BTC02 № 0108			
10.	необходимость а) None (Man только) b) Manual Tor Ручной динамо с) Hydraulic To	ь контролируемо nual Tightening) que-wrench / рметрический клю prque /	етрический ключ № 1909234780					
11.	Check fitting of protective end-caps or additional nuts on over-length bolts / Проверить установку защитных колпачков, или дополнительных гаек на длинных болтах			N/A		₩		
12.	Confirm flange status identification tag is secured to the flange / Убедиться, что идентификационная бирка фланца прикреплена к нему				Ø			
13.	inspection has промаркирован	been done / y	n "0" confirming that бедиться, что фланец "0", в качестве нспекции	Accepted	Ø			
14.	Затяжка (ручная/гидра TORQUE VALU		олем момента	147				
	TORQUE / MOMEHT ЗАТЯЖКИ 30 %			44	Ø			
	TORQUE / MOMEHT ЗАТЯЖКИ 60 %			88				
	TORQUE / MOMEHT ЗАТЯЖКИ 100 %			147				
	Pump Pressure Давление насо	,		N/A				
Notes	s / Примечан	ие:						
INSPECTORS / SUBCONTRACTOR / ИНСПЕКТОРЫ СУБПОДРЯДЧИК		CONTRACTOR/	СОМРАНУ КОМПАНИЯ					
	/ Ф. И.О.	Sem.h	02446	VI FORMARTIES X	May	her		
SIGNA	TURE / ПОДПИСЬ	8	ALAVY DODGE		CLE			

DATE / ДАТА