

RFI No: RHI-RFI-36226

SCTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела СУБПОДРЯДЧИКА

Name/ ФИО Elmir Mammadov

Date/ Дата: 25.02.2022

Signature/ Подпись:

SCTR QC Inspector confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции инспектором ОКК СУБПОДРЯДЧИКА

Name/ ФИО G. Mamedov
Date/ Дата: 25.02.2022
Signature/ Подпись:

CTR Construction Supervisor confirmation work is ready for inspection / Подтверждение готовности работ к инспекции Супервайзером Строительного Отдела ПОДРЯДЧИКА

Name/ ФИО *Алексей Варламов*
Date/ Дата: 25.02.2022
Signature/ Подпись:

Civil/ Общест ройств работы	Structural/ Конструкци онные работы	Mechanical/ Механомонт ажные	Piping / Трубопр оводные	Electrical/ Электроте хнические работы	Painting / Покрасоч ные	Insulation/ Изоляцио ные	Arch/ Архитекту рные работы	Instrument / КИП	Other/ Прочие	DCC / ДО
--------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------	-------------

Inspection Details/Детали инспекции: DATE/ДАТА: 25.02.2022 to TIME/ВРЕМ 11:00 Location / Участок: KRONDEKS, WS ARSENAL				CONTRACTOR QC Received Stamp / Полученный штамп от КК ПОДРЯДЧИКА: Name/ ФИО Date/ Дата: Signature/ Подпись:				Company Received Stamp / Полученный штамп от КОМПАНИИ: Name/ ФИО Date/ Дата: Signature/ Подпись:			
AREA/Зона работ:		CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	Witness/ Освид-ние	<input checked="" type="checkbox"/>	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ			QCF-Verifying Document, 2300-CP02A + SC LOGBOOK			
INSPECTION ITEM / НАИМЕНОВАНИЕ ИНСПЕКЦИИ:		COMPANY / КОМПАНИЯ	Witness/ Освид-ние	<input checked="" type="checkbox"/>	HOLD/ НА УТОЧНЕНИИ						

ITP Number/ Номер ITP:	3000-D-EC-000-CN-ITP-0825-00_03U	Activity Number/ Номер работы:	D 3.3						
Activity Description/Описание работы: VISUAL INSPECTION AND DFT CHECK /ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ТОЛЩИНЫ СУХОЙ ПЛЕНКИ									

Item Tag / Number/Personal / Наименование марки / Номер / Персонал				Результат инспекции				
C1 SYSTEM/RAL 7047, 2-TMP-004 <i>714 supports</i>				Repeat (**)/ Повторения (**)	Accepted/ Принято	Rejected (*)/Отклонено		
						Q	I	

Please refer to attachment / См. вложения

RHI, C1 SYSTEM/RAL 7047, 2-TMP-004, SUPPORTS, RDI-36226

	SUBCONTRACTOR QC / Отдел КК СУБПОДРЯДЧИКА	CONTRACTOR QC / Отдел КК ПОДРЯДЧИКА	COMPANY/ КОМПАНИЯ
Name/ ФИО	G. Mamedov	<i>Геннадий Верхегнусов</i>	Aleksey Varlamov
Date/ Дата:	25.02.2022	25.02.2022	ARCTIC LN 25.02.2022 CRF 2
Signature/ Подпись:	<i>G. Mamedov</i>	<i>Г. Верхегнусов</i>	Reviewed <i>John</i> Проверено

(*) Rejected: Q= for Quality; I = for Incompleteness; When Rejected: Tick the rejection Type at the back of this form / (*) Отклонено: Q= по качеству; I = по незавершенности; Когда отклонено: Отметьте галочкой тип отклонения на оборотной стороне данной

(**) If the inspection is postponed within the day, tick this box/ (**) Если инспекция отклонена в течение дня, отметьте данную

RFI MUST BE RETURNED ON THE DAY OF INSPECTION / ФОРМА ЗАПРОСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

AWP1B

Ежедневный отчет по нанесению промежуточного слоя

Зона/ Место: Workshop №1.5

Report for RFI № / Отчет к инспекции RFI №: RHI-RFI-36226

DATE / Дата: 25.2.2022 Form No / № Формы: RDI-001-№К36226

ENVIRONMENTAL CONDITIONS / Условия окружающей среды:

Time/Время	8:00	12:00	16:00	20:00
AIR TEMPERATURE, °C / Температура воздуха	22.5	24.5	24.8	23.6
RELATIVE HUMIDITY, % / Относительная влажность	46.0	57.0	37.0	40.0
DEW POINT, °C / Температура конденсации	10.3	15.4	9.1	9.2
SUBSTRATE TEMPERATURE, °C / Температура подложки	20.7	22.3	15.1	25.1

METHOD OF COATING APPLICATION/ Метод нанесения покрытия: AIRLESS SPRAY/ Безвоздушный распылитель



PAINT SYSTEM / Система покраски (C1)

DATE/ TIME /Дата/ Время	PRODUCT (S) / QUANTITIES Продукт(ы)/ Количество	BATCH NO Номер партии	MIXING RATIO Состав смеси	THINNER Растворитель	WFT (μm)	DFT (μm)
18.02.2022 16:00	20:00	Profilium 045, 058	821338	N/A	N/A	N/A
18.02.2022 23:50		Interbond 2340 UPC	Part A-RU21070179; Part B-2241109033	3/1	GTA-220	175
19.02.2022 03:00						104
21.02.2022 20:00		Interbond 2340 UPC	Part A-RU21070179; Part B-2241183048	3/1	GTA-220	175
21.02.2022 24:00						208

POST APPLICATION INSPECTION/ Проверка после нанесения покрытия:

VISUAL INSPECTION / Визуальный контроль:	ACC	200 / 208 μm	METHOD/ Метод: Elcometer 456 (521RHI-E179 до 23.03.2022)
TDFT (SPEC / ACTUAL): TСП Спец-я фактич:	N/A		METHOD/ Метод:
HOLIDAY TESTING:	N/A		METHOD/ Метод:
Проверка наличия пропусков в покрытии трубопровода	N/A		METHOD/ Метод:
ADHESION TESTING / Проверка на адгезию:	N/A		METHOD/ Метод:
TOUCH-UP AND REPAIR/ Подкраска и ре-монт:			METHOD/ Метод: Elcometer 319 (478RHI-E812 до 02.06.2022) Elcometer 142 (SC15198) Elcometer 130S (478RHI-E224 до 12.05.2022) Elcometer 124-3M (XD30049 до 15.06.2022)
OTHER TESTING / Другое:			
Sub-contractor Supervisor Супервайзер субподрядчика	Contractor QC Inspector Инспектор отдела контроля качества субподрядчика	Супервайзер отдела подрядчика	Contractor QC Inspector Инспектор отдела контроля качества подрядчика
Name/ФИО: G.Mahenov	Name/ФИО: ADAM JAZAYERI		
Signature:	Signature:		
Name/ФИО: O.ELMIR MAMMATOV			Name/ФИО:
Signature:			Signature:

PAINTING CHECKLIST

				
Painting Inspection Record Отчет о проведение инспекции по покраске		Form No: ST-105 № формы		
AREA/LOCATION Зона/ Место ARSENAL		RFI NO: 36226 RHI		
Paint System / Система покраски: C1		OPERATION: MIDCOAT		
Report Date: 25/02/2022				
Module: 2-TMP-001				
S.N	Support Tag No.	Support ID	Painting System/ RAL Colour	Result
1	2-TMP-001D-SPS-0129 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0129	C1/RAL 7047	
2	2-TMP-001D-SPS-0161 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0161	C1/RAL 7047	
3	2-TMP-001D-SPS-0038 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0038	C1/RAL 7047	
4	2-TMP-001D-SPS-0038 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0038	C1/RAL 7047	
5	2-TMP-001D-SPS-0133 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0133	C1/RAL 7047	
6	2-TMP-001D-SPS-0133 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0133	C1/RAL 7047	
7	2-TMP-001D-SPS-0161 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0161	C1/RAL 7047	
8	2-TMP-001D-SPS-0131 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0131	C1/RAL 7047	
9	2-TMP-001D-SPS-0131 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0131	C1/RAL 7047	
10	2-TMP-001D-SPS-0062 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0062	C1/RAL 7047	
11	2-TMP-001D-SPS-0132 -4.1	2-TMP-001D-SPS-0132	C1/RAL 7047	
12	2-TMP-001D-SPS-0132 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0132	C1/RAL 7047	
13	2-TMP-001D-SPS-0062 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0062	C1/RAL 7047	
14	2-TMP-001D-SPS-0129 -4.2	2-TMP-001D-SPS-0129	C1/RAL 7047	
Remarks/ Примечания:				
SUBCONTRACTOR QA/QC		CONTRACTOR QA/QC		COMPANY QA/QC
Name-Surname: 		Name-Surname:		Name-Surname:
Signature: 		Signature:		Signature: